UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Số: 2587 /TB-CNCCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội tại Hội nghị giao ban với các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp về triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026

Ngày 01/8/2026, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao vào khu công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã chủ trì Hội nghị giao ban với các Công ty đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp (KCNC, KCN) trên địa bàn Thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban Quản lý, đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Công ty hạ tầng KCNC, KCN.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý, ý kiến của các đại biểu dự họp và các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng Ban Quản lý thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Các khu công nghệ cao, khu công nghiệp cơ bản duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường được triển khai theo quy định. Một số dự án hạ tầng khu công nghiệp đã được khởi công, triển khai theo kế hoạch; các dự án khu công nghiệp mới, Khu công nghệ cao sinh học tiếp tục được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng hạ tầng.

2. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ thực hiện giữa các khu công nghệ cao, khu công nghiệp còn chưa đồng đều; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào chưa đồng bộ; việc thực hiện cam kết về tiến độ, vốn đầu tư của một số chủ đầu tư còn hạn chế; công tác bảo vệ môi trường tại một số khu công nghiệp còn tồn tại, cần tập trung khắc phục.

3. Để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Thành phố năm 2026, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng KCNC, KCN tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đủ quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư; chủ động phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ đầu tư, không để chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung của Thành phố.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2026, UBND Thành phố, Ban Quản lý yêu cầu các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu CNC, Khu công nghiệp tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp theo tiến độ được phê duyệt.

2. Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

3. Tăng cường công tác quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; vận hành ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải tập trung; thực hiện lộ trình chuyển đổi các khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

4. Chủ động phối hợp với Ban Quản lý, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

5. Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Thông báo này; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Ban Quản lý.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG KHU CNC, KHU CÔNG NGHIỆP

1. Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Đề nghị các Chủ đầu tư tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng tại Khu phần mềm, Khu công nghệ cao 1 và Khu công nghệ cao 2; ưu tiên hoàn thành các khu vực có tính chất kết nối, tạo quỹ đất sạch để triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư.

- *Khu CNC 1:* Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý tình trạng chồng chéo về đơn giá hạ tầng; thống nhất đầu mối quản lý và đề xuất phương án định giá độc lập theo quy định. Khẩn trương rà soát, ban hành khung đơn giá thuê đất thống nhất theo từng giai đoạn. Phối hợp UBND xã Hòa Lạc hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích còn lại khoảng 18,98 ha theo phương thức liền mảnh, liền thửa.

- *Khu CNC 2:* Chủ đầu tư phối hợp UBND xã Hòa Lạc và xã Phú Cát hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 41 ha còn lại **trước ngày 30/9/2026** theo phương thức liền mảnh, liền thửa. Tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng đối với diện tích đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

2. Đối với các khu công nghiệp đang hoạt động

2.1. KCN Quang Minh: Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương khắc phục dứt điểm các tồn tại về môi trường (vụ việc vi phạm về môi trường tại KCN Quang Minh I là bài học chung cho toàn hệ thống các KCNC, KCN); đẩy nhanh giải phóng mặt bằng lô số 5 và tuyến đường kết nối đường gom Võ Văn Kiệt; hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

- Giao Phòng Xây dựng - Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan: Rà soát toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải; đánh giá nguồn thải có nguy cơ cao; đối chiếu dữ liệu quan trắc tự động với kết quả kiểm tra độc lập; xác định rõ tồn tại, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Rà soát toàn bộ các khu công nghiệp đang hoạt động về tỷ lệ đấu nối nước thải, công suất và tình trạng vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, chất lượng dữ liệu quan trắc, điều kiện phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng và các nguy cơ ảnh hưởng từ khu vực ngoài hàng rào; báo cáo Lãnh đạo Ban.

2.2. KCN Phú Nghĩa: Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành đấu nối hệ thống xử lý nước thải và ký hợp đồng dịch vụ môi trường theo quy định; bảo đảm vận hành ổn định giữa Nhà máy xử lý nước thải phía Nam và phía Bắc. Chủ động làm việc, đề nghị UBND xã Phú Nghĩa hoàn thiện thủ tục đầu tư đoạn tuyến đường gom ngoài hàng rào còn lại (khoảng 263 m), báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

2.3. KCN Thăng Long: Thống nhất với đề xuất của Chủ đầu tư về chủ trương nghiên cứu đầu tư hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) trên đất hạ tầng kỹ thuật hiện hữu theo nguyên tắc phục vụ nhu cầu nội bộ; nghiên cứu thí điểm triển khai điện mặt trời nổi trên hồ điều hòa bảo đảm không ảnh hưởng chức năng điều tiết nước, ứng phó sự cố và an toàn công trình. Thống nhất chủ trương nghiên cứu điều chỉnh mật độ xây dựng phù hợp quy chuẩn hiện hành (tối đa 70%) và định hướng chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái theo quy định và kế hoạch của Thành phố. Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác khu vực giáp hàng rào khu công nghiệp.

- Giao phòng Xây dựng - Môi trường: Chủ trì tham mưu, làm việc với các sở, ngành để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án điện mặt trời nổi ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh mật độ xây dựng theo quy định, trong đó lưu ý việc điều chỉnh mật độ xây dựng của KCN phù hợp với chủ trương của Thành phố về chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái và phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

2.4. KCN Nam Thăng Long: Đề nghị chủ đầu tư chủ động làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án chuyển đổi chức năng theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Giao phòng Xây dựng - Môi trường hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục về giấy phép môi trường theo quy định.

2.5. KCN Nội Bài: Đề nghị Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đưa cổng phía Đông của KCN vào khai thác, vận hành trong **tháng 8/2026** theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

2.6. KCN Thạch Thất - Quốc Oai: Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương làm việc, phối hợp với UBND xã Tây Phương và đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận phần diện tích thuộc Cụm công nghiệp Quốc Oai trước đây để quản lý, vận hành khai thác theo quy định. Tổ chức thực hiện chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh cách ly; thực hiện duy tu hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường, an ninh và an toàn khu công nghiệp.

- Giao phòng Xây dựng - Môi trường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2.7. KCN hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 1: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp UBND xã Đại Xuyên hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích 2,5 ha đất cây xanh của KCN trong **tháng 08/2026**. Chủ động làm việc với UBND xã Đại Xuyên để xử lý việc hoàn trả khoản kinh phí đã ứng (thời điểm năm 2012) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

2.8. KCN Sài Đồng B: Giao Phòng Quản lý doanh nghiệp là đầu mối hướng dẫn, phối hợp các bên liên quan giải quyết các vướng mắc về quản lý, khai thác hạ tầng dùng chung và nghĩa vụ phí tiện ích công cộng theo quy định. Đối với các tranh chấp dân sự giữa các doanh nghiệp, đề nghị Chủ đầu tư rà soát hồ sơ, hợp đồng đã ký kết để giải quyết theo quy định của pháp luật.

2.9. KCN Hà Nội - Đài Tư: Đề nghị Chủ đầu tư chủ động phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án chuyển đổi chức năng thành đô thị (điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu N10) theo chỉ đạo của UBND Thành phố, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

3. Đối với các khu công nghệ cao, khu công nghiệp đang triển khai

3.1. Khu công nghệ cao sinh học: Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 3518/UBND-KT ngày 15/7/2026; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, nhất là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, xử lý dứt điểm khu vực mồ mả; thực hiện di chuyển các công trình ngầm, nổi; hoàn trả hệ thống thủy lợi; xử lý các tuyến điện 22kV, 110kV; hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định; phấn đấu hoàn thành đầu tư hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư thứ phát từ đầu năm 2027.

Đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình ngầm, nổi, hoàn trả hệ thống thủy lợi, xử lý các tuyến điện 22kV, 110kV, giao Ban Quản lý phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố tổ chức kiểm tra, làm việc với các đơn vị có liên quan để làm rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3.2. KCN sạch Sóc Sơn: Đề nghị Chủ đầu tư tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thực hiện đầy đủ, kịp thời việc ứng kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 06 ô đất tiếp giáp tuyến đường vào Khu công nghiệp trước **ngày 30/9/2026**, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án trước **ngày 31/12/2026**. Đồng thời, cần bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; chủ động triển khai thi công ngay đối với các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm thi công đồng bộ, liên tục, đúng tiến độ và các cam kết đã đề ra. Chủ đầu tư, Ban Quản lý, UBND xã Kim Anh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 15742/VP-KT ngày 03/8/2026 và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 606-TB/TU ngày 31/7/2026 của Thành ủy.

- Đối với đề xuất về khai thác mỏ cát phục vụ san lấp mặt bằng, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn nguồn vật liệu san lấp hợp pháp, kể cả việc thỏa thuận nguồn cung từ các địa phương lân cận. Đối với nội dung liên quan quy hoạch điện lực, đầu tư Trạm biến áp 110kV và hạ ngầm đường dây điện theo quy định của Luật Điện lực, đề nghị Chủ đầu tư chủ động phối hợp Sở Công Thương và Tổng công ty Điện lực Hà Nội để rà soát, thống nhất phương án thực hiện.

3.3. KCN Phú Hà: Dự án đã được khởi công ngày 19/5/2026; đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu GPMB khoảng 100 ha trong năm 2026 theo phương thức liền vùng, liền thửa, hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong Quý I/2027; đồng thời tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để sớm thu hút các dự án đầu tư thứ phát vào Khu công nghiệp.

3.4. KCN Đông Anh: Dự án đã được khởi công ngày 20/5/2026; ghi nhận Chủ đầu tư cam kết bố trí kịp thời kinh phí khoảng 2.400 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án trong năm 2026.

3.5. KCN Quang Minh II: Đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Hợp Quần tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý và các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trình Ban Quản lý phê duyệt trong **tháng 8/2026**, hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công Dự án trong **Quý IV/2026**. Trong quá trình lập quy hoạch, cần nghiên cứu định hướng thu hút ngành công nghiệp bán dẫn (đóng gói, kiểm thử - ATP) gắn với phát triển cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty không thường xuyên làm việc tại Hà Nội, đề nghị Công ty thực hiện việc ủy quyền hợp pháp, đầy đủ cho người đại diện để chủ động làm việc với các cơ quan nhà nước và đơn vị liên quan theo quy định.

3.6. KCN hỗ trợ Nam Hà Nội - giai đoạn 2: Ban Quản lý (phòng Xây dựng môi trường) khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Dự án theo quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố, làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định; phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai các thủ tục liên quan để có thể khởi công Dự án vào cuối năm 2026.

3.7. KCN Tiến Thắng và KCN Phù Đổng: Đề nghị Chủ đầu tư chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các thủ tục về môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục có liên quan, phấn đấu khởi công Dự án trong Quý IV/2026.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý; UBND các xã có khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

- *Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý:* Tập trung rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không để xảy ra tình trạng chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ các dự án. Duy trì hoạt động của Nhóm công tác trực tuyến để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Ban định kỳ hằng tuần.

- *UBND các xã có Khu CNC, KCN:* Theo chức năng nhiệm vụ, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bàn giao mặt bằng theo tiến độ thực hiện của Dự án.

- *Giao phòng Quản lý doanh nghiệp:* Chủ trì, phối hợp các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng rà soát hiện trạng hạ tầng, xây dựng Đề án chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 29/6/2026; tham mưu lộ trình triển khai giai đoạn 2025-2030.

2. Các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu CNC, KCN

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết (tuần, tháng, quý), tổ chức thực hiện bảo đảm các mốc tiến độ đã cam kết; chủ động hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục có liên quan theo quy định.

- Tổ chức vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm số liệu quan trắc trung thực, đầy đủ; chủ động nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; định kỳ cập nhật tiến độ thực hiện thông qua Nhóm công tác trực tuyến của Ban Quản lý.

3. Tổ chức thực hiện

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý, các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, UBND các xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo này, bảo đảm theo nguyên tắc ***"6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.***

- Đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Quản lý để tổng hợp, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Giao các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ báo cáo Trưởng ban và đề xuất xử lý đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành.

Ban Quản lý thông báo kết luận Hội nghị giao ban để các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý và các đơn vị có liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- PCT UBND TP Trương Việt Dũng (để b/c);
- Văn phòng UBND Thành phố;
- UBND các xã, phường: Hòa Lạc, Phú Cát, Tây Phương, Phú Nghĩa, Thượng Cát, Thiên Lộc, Long Biên, Phúc Lợi, Quang Minh, Sóc Sơn, Kim Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Chương Dương, Thượng Phúc, Đại Xuyên, Tiến Thắng, Phù Đổng;
- Các Công ty hạ tầng Khu CNC, KCN;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý;
- Lưu: VT, KHTC.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoài Nam